



Bau-Information – Nr. 4:

Mehr als die Hälfte der Pfähle stehen bereits für den Neubau

Mehr als 100 Pfähle sind bereits gebohrt. Noch stehen zwar ca. 70 Pfähle aus, aber die Baustelle ist gut im Zeitplan. Auch die Regenwasserleitung, die quer durch das Baufeld verlief, ist bereits umgelegt.

Die Stadtwerke Brunsbüttel GmbH haben Ihren Zeitplan etwas angepasst und beginnen erst am Montag, den 21.03.2016 mit der Leitungsverlegung von Fernwärme, Datenkabel und Stromkabel. Auch der Trafo wird erst dann aufgestellt.

Die Hanse Werk Natur GmbH ist noch dabei eine Fernwärmeleitung, die durch das Baufeld des Anbaus des Fachtrakts führt, zu verlegen. Der Umschluss ist für den 30.03.2016 geplant. Die betroffenen Gebäude und Einrichtungen werden dazu noch von der Hanse Werk Natur GmbH unterrichtet.

Für den Neubau der Gemeinschaftsschule sind in den letzten drei Wochen 16 Submissionen vom Gewerk Rohbauarbeiten bis zur Gebäudeautomation und zum Aufzug durchgeführt worden. Damit sind jetzt bereits 60 % der Bausumme ausgeschrieben. Zurzeit findet noch die Auswertung statt. Die Rohbaufirma soll Mitte April mit den Arbeiten beginnen.

Für den Anbau des Fachtrakts am Gymnasium wird ab Mitte Juni ein separater Notausgang aus dem Musikraum geschaffen, da der bestehende durch das Treppenhaus nicht mehr genutzt werden kann. Am 04.07.2016 soll dann die Erdbaufirma beginnen das Baufeld vorzubereiten, damit in den Sommerferien die Pfähle eingebracht werden können.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.

Verantwortlich:
Stadt Brunsbüttel
Astrid Gasse
Leiterin Fachbereich III -Bauamt-

Röntgenstraße 2, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253, Fax: 04852/391 290
astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de, www.brunsbuettel.de