

## Im Zeitplan

Momentan arbeiten die Maler in der neuen Gemeinschaftsschule

**Brunsbüttel** (mir) Der Bau der neuen Gemeinschaftsschule liegt jetzt wieder gut im Zeitplan. Das sagt Bauamtschefin Astrid Gasse auf Nachfrage.

„Der Umzug ist für die Woche vor den Sommerferien geplant. Bei diesem Termin bleibt es.“ Natürlich würden Mobiliar und Utensilien, die nicht täglich im Unterricht benötigt werden, bereits vorher in die neue Schule transportiert. „Der Umzug wird sich insgesamt also über einen längeren Zeitraum erstrecken.“ Momentan laufen Maler- und Fliesenarbeiten. Mit den Außenanlagen soll im Frühjahr begonnen werden. „Dann haben wir immer noch genug Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahres.“

Für eine leichte Verzögerung des Umzugstermins hatte bereits im vergangenen August die Klage eines Bieters im Rahmen des Vergabeverfahrens gesorgt: Aus diesem Grund war die Stadt zeitweise gerichtlich gehindert, den Auftrag für die Fliesenarbeiten zu erteilen.

Das zweigeschossige Gebäude mit 7300 Quadratmetern Fläche ist in einen Klassentrakt, einen



*Der Bau der neuen Gemeinschaftsschule wird sich nicht weiter verzögern. Die Außenanlagen sollen erst im Frühjahr in Angriff genommen werden.*

*Foto: Reh*

Verwaltungstrakt sowie einen Aula/Mensabereich unterteilt. Die Mensa ist auch für die Schü-

ler des Gymnasiums gedacht. Die Architekten haben bei der Erstellung des Grundrisses mo-

derne pädagogische Grundsätze berücksichtigt. Es gibt unter anderem vier offene Räume für

Lerngruppen. Damit wird unter anderem Differenzierungsunterricht bequem möglich.