



Bau-Information – Nr. 15:

Neue Terminalschiene am Gymnasium, Fertigstellung der Gemeinschaftsschule wie geplant

Die Terminplanung am Gymnasium wird sich noch einmal nach hinten verschieben. Grund ist, dass die Stadt Brunsbüttel und der bisher mit dem Trockenbau beauftragte Unternehmer eine Vertragsauflösung vereinbart haben. Es ist nun eine neue europaweite Ausschreibung erforderlich. Die 14 in Bau befindlichen Klassenräume des dritten Bauabschnitts werden daher erst Mitte November 2018 fertig, die neuen Physikräume (im ehemaligen Werkraum) Ende September 2018. Beide Bereiche haben aber schon Estrich bekommen, der gerade trocknet.

Bezugsfertig ist nun der neue Fachtrakt. Bei diesem musste infolge des Brandes in der Aula vom 27.03.2018 die Sachverständigenabnahme der Räume verschoben werden. Leitungen, die den Neubau mit dem Bestand verbinden, waren beim Brand beschädigt worden und mussten neu verlegt werden. Nun kann der neue Fachtrakt ab dem 25.06.2018 bezogen werden.

Der alte Fachtrakt wird in den Sommerferien endgültig entfernt, so dass zum Schuljahresbeginn weitere bisher genutzte Räume fehlen. Zwei Betonbalken müssen noch eingesetzt werden, damit dort die Fassade geschlossen werden kann. Als Ausgleich für die fehlenden Räume wird das Gymnasium nach den Sommerferien die leer stehenden Räume der Gemeinschaftsschule in der Bojestraße nutzen bis die eigenen Räume fertig sind.

Der Neubau der Gemeinschaftsschule befindet sich in den letzten Zügen. Der geplante Fertigstellungstermin wird eingehalten. Die Endmontagen bei den Elektroanlagen und den Türen finden statt. Die Teppichböden werden verlegt und die letzten Malerarbeiten erledigt. Abnahmen bei den verschiedenen Gewerken und Sachverständigenprüfungen laufen. Am 25.06.2018 wird das Gebäude der Stadt Brunsbüttel übergeben. Der bereits seit Monaten vom Bauamt geplante Umzug wird dann erfolgen. Das neue Schuljahr startet in den neuen Räumen.

Auch die Baumaßnahme in der Stadtbücherei wird sich verzögern. Es sind dort mehr Elektroarbeiten erforderlich als zunächst gedacht. Außerdem wurden beim Abriss versehentlich zu viele Wände entfernt. Diese müssen nun auch wieder durch den neuen Trockenbauer gestellt werden. Die Aufstellung der neuen Fassade beginnt in der 24. Woche. Die Fertigstellung des Teilabschnittes A ist für Ende September geplant.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.

Verantwortlich:

Stadt Brunsbüttel, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt-Von-Humboldt-Platz 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253,

Fax: 04852/391 290 astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de, www.brunsbuettel.de