



## **Bau-Information – Nr. 12:**

### **Gemeinschaftsschule weiter im Zeitplan, beim Gymnasium weitere Anpassung erfolgt**

**Da im eisigen Februar sogar den Handwerkern am Gymnasium der Kleber bald eingefroren ist, kommt es zu einer weiteren Zeitplananpassung.**

Während die Innenarbeiten in der neuen Gemeinschaftsschule gut vorangehen, kamen die Fassadenarbeiten am Gymnasium nicht voran. Die eisigen Februartemperaturen haben den Handwerkern den Kleber gefrieren lassen. Erst nach dem Ende der Frostperiode Anfang der 10. Woche konnte im Anbau mit dem Linoleumbelag in den neuen Fachräumen begonnen werden. Dazu mussten weitere Heizungsgeräte aufgestellt werden, da es bisher nur eine Notbeheizung der Räume gab. Zukünftig wird die Wärmemenge aus dem alten Anbau in den neuen Anbau umgeleitet. Die Fertigstellung des Anbaus wird sich auf Mitte Mai verzögern.

Auch im Bauabschnitt 3 an der Außenfassade konnten die Handwerker jetzt endlich mit den Abdichtungsarbeiten weitermachen. Der Kleber benötigt ebenfalls Plusstemperaturen. Im Inneren wird nun mit dem Einbau der Heizkörper begonnen und dann müssen noch neue Wände gestellt werden. Nach den Sommerferien sollen 10 Räume davon fertig sein. Die restlichen 4 hängen noch mit dem Abbruch des Altbaus zusammen und werden erst nach den Herbstferien zur Verfügung stehen.

In den neuen Physikräumen (ehemals Werkräume) wurde weitergearbeitet. Sie wurden völlig entkernt und neu abgedichtet. Nun werden die Heizkörper und die neuen Wände gesetzt. In den Osterferien werden im Gebäude noch neue Brandschutzschotten gesetzt. Die Physikräume sollen Mitte Juni fertig werden.

Im April wird mit den Vorbereitungsarbeiten für die Fassade der Bücherei begonnen. Dort wird eine Zwischenwand eingezogen, hinter der gearbeitet werden kann.

Für den Umzug der Gemeinschaftsschule laufen die Vorbereitungen weiter auf Hochtouren. Der Umzug findet in der letzten Schulwoche statt. In der Gemeinschaftsschule ist bereits der Parkettboden eingebaut und die Fliesenarbeiten sind fast abgeschlossen. Die Innentüren werden bereits eingebaut und die Endmontage hat in vielen Bereichen schon begonnen. Auch an den Außenanlagen wird jetzt wieder gearbeitet.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.

Verantwortlich:

**Stadt Brunsbüttel**, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt-Von-Humboldt-Platz 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253,  
Fax: 04852/391 290 [astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de](mailto:astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de), [www.brunsbuettel.de](http://www.brunsbuettel.de)